

附件 3:

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称: G237 淮六路寿县至霍邱一级公路改造工程

项目单位 寿县交通运输局

主管部门 寿县交通运输局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2020 年 12 月 30 日

项目负责人	陶军凯	联系电话	13625549417
地 址	寿县交通运输局		邮编 232200
项目起止时间	2020.9~2022.12		
计划投资额(万元)	69800	实际到位资金(万元)	5400
其中：中央财政	2160	其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区、县(市)财政	5400	区、县(市)财政	5400
其它		其它	
基本概况	<p>G328 寿县至霍邱一级公路改扩建工程，计划改扩建为双向四车道沥青混凝土一级公路，一般公路段路基宽 22.5 米，城镇路段路基宽 25 米+辅道。G328 寿县至霍邱一级公路(滨湖大道至双桥段) 12 公里改扩建工程，目前先期实施 3 公里路段。</p>		

项目绩效预期目标	<p>1. 从经济效益方面看：项目的实施极大的改善骨干国道的道路等级，加快了融入合肥经济圈的步伐，促进贫困的脱贫致富，带动了客货运输业的发展，经济效益明显。</p> <p>2. 从社会效益方面看：扩大了项目实施路段的通行能力和通行条件，解决了项目实施道路窄，车流量大的的安全隐患，受益群众切实体会到项目实施后带来的交通条件改善。</p>
项目执行情况	<p>G328 寿县至霍邱一级公路（滨湖大道至双桥段）正在实施 3 公里路段。</p>
自评结论	<p>达到预期绩效目标</p>

问题与建议

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	李勇	局长	青县交通运输局	李勇
	靳时	副局长	青县交通运输局	靳时
	王顺	会计	青县交通运输局	王顺
	于立亮	会计	青县交通运输局	于立亮

考评工作组组长：

王XX

2020年12月31日

项目单位负责人（签字并盖章）：

李丁



2020年12月31日