

附件 3:

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称: S203 六寿路寿县段升级改造(九龙至堰口)

项目单位 寿县交通运输局

主管部门 寿县交通运输局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2020 年 12 月 30 日

项目负责人	陶军凯	联系电话	13625549417
地 址	寿县交通运输局		邮编 232200
项目起止时间	2018.3~2020.7		
计划投资额(万元)	41122.83	实际到位资金(万元)	9416.564334
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	4855.564334
市财政		市财政	
区、县(市)财政		区、县(市)财政	4561
其它		其它	
基本概况	<p>本项目起于 S203 老路九龙集乐林钢构处, 顺接 S203 六寿路寿县段升级改造工 程(东津渡桥-九龙村) 项目终点, 路线沿 S203 老路走向, 经窑口、堰口等 地, 项目终点位于堰口中学处, 路线全长 15 公里。</p>		

<p>项目绩效预期目标</p>	<p>1. 从经济效益方面看：项目的实施极大的改善骨干国道的道路等级，加快了融入合肥经济圈的步伐，促进贫困的脱贫致富，带动了客货运输业的发展，经济效益明显。</p> <p>2. 从社会效益方面看：扩大了项目实施路段的通行能力和通行条件，解决了项目实施道路窄，车流量大的安全隐患，受益群众切实体会到项目实施后带来的交通条件改善。</p>
<p>项目执行情况</p>	<p>项目 15 公里已全部完工通车。</p>
<p>自评结论</p>	<p>达到预期绩效目标</p>

问题与建议

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	姜勇	股长	青县交通运输局	姜勇
	郭峰	副股长	青县交通运输局	郭峰
	孙国友	会计	青县交通运输局	孙国友
	于金亮	会计	青县交通运输局	于金亮

考评工作组组长:

王XX

2020年12月31日

项目单位负责人(签字并盖章):

夏丁



2020年12月31日